

# Harmonogram realizacji projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki" (konkurs 7, 8 i 13)

Łomianki, dn. 2015-05-12

nr kontraktu	Nazwa zadania	2013												2014												2015												Status
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna.	Zrealizowany																																				
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów, Jaśminowa	Zrealizowany																																				
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawa, Kaktusowa	Zrealizowany																																				
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.II ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosonowa	Zrealizowany																																				
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.II - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacja, Łyżwiarska, Narcziarska	Zrealizowany																																				
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.II - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów, Akacja	Zrealizowany																																				
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, Borzobohatego	w trakcie realizacji																																				
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulice: Ludowa, Akacja, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4	w trakcie realizacji																																				
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulice: Młocińska, Akacja, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja	w trakcie realizacji																																				
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulice: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa	w trakcie realizacji																																				
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.III - ulice: Magnolia, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia, działka nr 205/2, 254, 166	W dniu 04.05 ZWK odstąpił od umowy z winy Wykonawcy. Nowy przetarg zostanie ogłoszony 13.05																																				
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.III - ulice: Zielona, Ułanów Jazłowieckich, działka nr 266, 265, 133, 132, 121, 109, 71, 70/42, 101, 102, 97/1, 92/1, 259, 63, 48, 28, 30, 16, 238, 362, 351/2	w trakcie realizacji																																				
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.IV - ulice: Prosta, Równoległa, Sierakowska	w trakcie realizacji																																				
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolnych - ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna, działki nr 86, 94, 103, 107/1, 76/10, 113/2, 110, 80, 81, 87/15, 290/12, 291/11, 308/4, 308/7	w trakcie realizacji																																				
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolnych - ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki, działki nr 342/11, 342/16, 354/8, 354/9, 640/1, 648/5, 1217	w trakcie realizacji																																				
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolnych 6/14 - ulice: Chopina, Szczytowa, Szpilmana W., Fabryczna, działki nr 1037/2, 749 wraz z kolektorem Hocznym w ulicy Fabrycznej	oczekiwanie na prawomocne pozwolenie na budowę																																				
17	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Żywieckiej w Łomiankach	Zrealizowany																																				
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Powstańców Warszawy	Zrealizowany																																				
19	Dostawa i montaż urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków	Zrealizowany																																				
20	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	Przetarg został ogłoszony ponownie na skutek odstąpienia od umowy z poprzednim Wykonawcą za porozumieniem stron																																				
21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszaru Kiełpina w ul. Wiklinowej, Dz Nr 184/8, Porzeczkowej, Truskawkowej, Dz nr 189/2, Dz Nr 189/13, Jarzębinowa, Cyprysowa+ślęgacz, Jalałowca+194/17, Dz Nr 196/8, Leszczynowa, Bukowa, Wiązowa, Klonowa, Dz. nr 213/9, Łokajskiego, Dz Nr 376, Kocjana, Krzyżkowskiego, Żołnierzy Narwiku, Niegodziszka, Ogrodowa 1 i Dz Nr 235/21	w trakcie realizacji																																				
22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszaru Kiełpina w ul. Rolniczej, Rolniczej 244, Rolniczej 240 i 242, Cienistej, łącznik Cienista-Rolnicza, Wiśniowej, Dz nr 117/4 i 118/4.	w trakcie realizacji																																				
23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Okrężnej, Krzywej i Osikowej	w trakcie realizacji																																				
24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Stary Tor, Panczerz, Glinianki.	w trakcie realizacji																																				
25	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdalniania Wody "Trylogia"	Zrealizowany																																				
26	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdalniania Wody "Fabryczna"	w trakcie realizacji																																				
27	System monitoringu 47 pompowni	Zrealizowany																																				
28	Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji	Zrealizowany																																				

Legenda:

- wykonanie projektu wykonawczego
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
- ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu
- realizacja prac budowlanych
- uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie

Kierownik  
Jednostki Realizacji Projektu  
*[Podpis]*  
Tomasz Głogowski