Harmonogram realizacji projektu pn.:
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki"

Data: 2013-10-16

nr kontraktu	Nazwa zadania	2013												2014												2015					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna.																														
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów, Jaśminowa																														
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawa, Kaktusowa	Zrealizowany																													
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.II ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosonowa																														
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.II - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, Łyżwiarska, Narciarska																														
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.II - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów, Akacjowa																														
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, Borzobohatego																														
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4																														
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja																														
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa																														
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.III - ulice: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia, działka nr 205/2, 254, 166																														
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.III - ulice: Zielona, Ułanów Jazłowieckich, działka nr 266, 265, 133, 132, 121, 109, 71, 70/42, 101, 102, 97/1, 92/1, 259, 63, 48, 28, 30, 16, 238, 362, 351/2																														
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.IV - ulice: Prosta, Równoległa, Sierakowska																														
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolnych - ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna, działki nr 86, 94, 103, 107/1, 76/10, 113/2, 110, 80, 81, 87/15, 290/12, 291/11, 308/4, 308/7																														
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolnych - ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki, działki nr 342/11, 342/16, 354/8, 354/9, 640/1, 648/5, 1217																														
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolnych 6/14 - ulice: Chopina, Szczytowa, Szpilmana W., Fabryczna, działki nr 1037/2, 749 wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Fabrycznej																														
17	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Żywicznej w Łomiankach	Zrealizowany																													
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Powstańców Warszawy	Zrealizowany																													
19	Dostawa i montaż urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków	Zrealizowany																													
20	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków*																														

Legenda:

- wykonanie projektu wykonawczego
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
- ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu
- realizacja prac budowlanych
- uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie

* Dwie firmy złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej - podpisanie umowy będzie możliwe po zakończeniu rozprawy